

Wykaz pomiarów:

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
1	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	09.01.2020r.	132
2	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	09.01.2020r.	15
3	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	09.01.2020r.	26
4	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	09.01.2020r.	81
5	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa – obwody niskoprądowe	09.01.2020r.	6
6	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa – połączenia wyrównawcze	09.01.2020r.	3
7	1/1	Budynek A 3	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	18.01.2020r.	1
8	1/1	Budynek A 3	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	18.01.2020r.	194
9	1/1	Budynek A 3 – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	23.01.2020r.	21
10	1/1	Budynek A 3 – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	23.01.2020r.	7
11	1/1	Wiata drewniana	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	23.01.2020r.	50
12	1/1	Wiata drewniana	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	23.01.2020r.	40
13	1/1	Wiata drewniana	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	23.01.2020r.	2
14	1/1	Hala W-S Oświetlenie rezerwowe	Badanie natężenia oświetlenia + próby funkcjonalne	14.03.2020r.	142
15	1/1	Hala W-S Budynek	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	14.03.2020r.	3
16	1/1	Hala W-S Oświetlenie awaryjne	Badanie natężenia oświetlenia + próby funkcjonalne	14.03.2020r.	414
17	1/1	Stadion – Boisko 1 płyty	Badanie natężenia oświetlenia mecзовego	14.03.2020r.	672
18	1/1	Stadion – Boisko 1 płyty	Badanie natężenia oświetlenia rezerwowego + próby funkcjonalne	14.03.2020r.	672
19	1/1	Budynek A 4	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	14.03.2020r.	1
20	1/1	Budynek A 4 – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	14.03.2020r.	3
21	1/1	Budynek A 4 – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	14.03.2020r.	1

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
22	2/2	Hala W-S Szafa UPS oświetlenia rezerwowego	Ochrona przeciwporażeniowa	11.05.2020r.	16
23	2/2	Piastów Budynek zaplecza piłkarskiego	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	24.05.2020r.	1
24	2/2	Piastów Budynek zaplecza piłkarskiego	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	22.06.2020r.	25

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
25	3/3	Pływalnia Kryta Budynek i urządzenia	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	Sierpień 2020r.	1194
26	3/3	Pływalnia Kryta Budynek i urządzenia	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	Sierpień 2020r.	312
27	3/3	Pływalnia Kryta Budynek i urządzenia	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	Sierpień 2020r.	57
28	3/3	Pływalnia Kryta Budynek – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	Sierpień 2020r.	27
29	3/3	Pływalnia Kryta Budynek – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	Sierpień 2020r.	9
30	3/3	ZBO Budynek i urządzenia	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	Sierpień 2020r.	883
31	3/3	ZBO Budynek i urządzenia	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	Sierpień 2020r.	166
32	3/3	ZBO Budynek i urządzenia	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	Sierpień 2020r.	60
33	3/3	Hala W-S Budynek	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	Wrzesień 2020r.	1510
34	3/3	Hala W-S Budynek	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	Wrzesień 2020r.	478
35	3/3	Hala W-S Budynek	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	Wrzesień 2020r.	88
36	3/3	Hala W-S Budynek – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	Wrzesień 2020r.	15
37	3/3	Hala W-S Budynek – urządzenia klimatyzacji	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	Wrzesień 2020r.	5

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
38	4/4	ZBO Sterownica SPB1-J1/S	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	17.12.2020r.	24
39	4/4	ZBO Sterownica SPB1-J1/S	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	17.12.2020r.	3
40	4/4	ZBO Sterownica SPB1-J1/S	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	17.12.2020r.	3
41	4/4	Pływalnia Kryta Oświetlenie budynku	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	18.12.2020r.	338
42	4/4	Pływalnia Kryta Oświetlenie budynku	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	18.12.2020r.	2
43	4/4	ZBO Oświetlenie budynku	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	18.12.2020r.	270
44	4/4	ZBO Oświetlenie budynku	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	18.12.2020r.	4
45	4/4	Stadion Sportowy Oświetlenie korony	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego	19.12.2020r.	45
46	4/4	Elektronarzędzia	Ochrona przeciwporażeniowa + kontrola stanu technicznego	19.12.2020r.	22

Objaśnienia skrótów:

- SSWZ – Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układach sieciowych TN

Uwagi:

- Ilość punktów pomiarowych może ulec niewielkiej zmianie (szczególnie powiększeniu) w wyniku rozbudowy obwodów instalacji lub przyłączenia nowych odbiorników do instalacji.
- Do protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia wymagane jest wykonanie załączników graficznych.
- Z przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych wymagane są osobne protokoły z pomiaru rezystancji izolacji, z badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, oraz ze sprawdzenia ochrony uzupełniającej.
- Prace kontrolno-pomiarowe muszą zostać wykonane przed wyznaczonymi datami w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Z uwagi na prowadzony ruch w obiektach Chrobry Głogów S.A. większość prac winna zostać wykonana w godzinach nocnych 22:00 – 6:00.